

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 - 2030 роки  
газорозподільного підприємства  
ПрАТ "Уманьгаз"  
за 2021 рік станом на 31 грудня 2021 року

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. вимір.	Запалано вано в кількісному виразі, одиниці	Фактичний обсяг в виразі, одиниці	Планованій обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу (ВТГ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис.зі <sup>3</sup>			Джерело фінансування	Примітка		
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "а"-"б"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>Розділ I. Розподільні газопроводи</b>																						
Газорозподільчі мережі			Будівництво																			
			Капремонт					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Реконструкція																			
			Інше																			
			<b>Усього:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>Розділ II. Відключачі пристрої</b>																						
2.3.	Відключачі пристрої		Будівництво																			
			Капремонт																			
			Заміна						9	9	1401,39	1312,46										
		2.3.1	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 92		Заміна засувки на г/п в/т ду 150мм с. Ст.Бабани, Уманського району	шт	1	1	21,41	5,56	21,41	5,56	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.2	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301001 11		Заміна засувки на г/п в/т ду 150мм с. Громи, Уманського району	шт	1	1	21,41	5,56	21,41	5,56	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.3.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 10		Заміна газової засувки ду300мм по вул.Заводській м. Умань з вивесенням її надземю	шт	1	1	564,66	635,59	564,66	635,59	4 квартал					амортизаційні відрахування		
		2.3.4.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 47		Заміна засувки на г/п в/т ду 150мм м. Умань, вул. Інститутська	шт	1	1	21,41	5,56	21,41	5,56	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.5.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003303002 22		Заміна засувки на г/п в/т ду 200мм м. Умань, вул. Інститутська	шт	1	1	32,38	10,60	32,38	10,60	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.6.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 28		Заміна засувки на г/п в/т ду 80мм м. Умань, вул. Інститутська	шт	1	1	9,80	1,29	9,80	1,29	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.7.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 41		Заміна газової засувки високого тиску Ду400 мм по вул. Заводській м. Умань	шт	1	1	348,97	318,85	348,97	318,85	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.8.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 43		Заміна газової засувки високого тиску Ду400 мм по вул. Енергетичній м. Умань	шт	1	1	348,97	318,85	348,97	318,85	4 квартал					амортизаційні відрахування	профінансовано за частини придбання ТМД	
		2.3.12.	Заміна	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003301000 47		Заміна засувки на г/п с/т ду 200мм м. Умань, вул.Слоцького	шт	1	1	32,38	10,60	32,38	10,60	4 квартал					амортизаційні відрахування	стопи амортизації за частини придбання ТМД	
		2.4.			Реконструкція																	
			Технічне переоснащення																			

Усього :	Будівництво	Капітальні	Заміна	Технічне переоснащення	Інше	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Розділ ІІІ ГРП		
																						1401.99	1412.46	
Усього :																					Розділ ІІІ ГРП			
за будівництвом																					0,00	0,00		
за закупівлю																					0,00	0,00		
авансові платежі																					0,00	0,00		
4.4.1	ГРП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна		0	0	0	0																	
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
4.4.2	ЦАП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
4.4.3	ГРП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
4.4.4	ГРП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
4.4.5	ГРП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
Усього :	ГРП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
Усього :	ЕХЗ	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						
Усього :	ГРП	Будівництво																						
		Капітальні		0	0	0,00	0,00																	
		Заміна																						
		Технічне переоснащення																						
		Інше																						

Усього :					0	0	0,00	0,00												
амортизаційні відрахування:							0,00	0,00												
за рахунок капітальних вкладень							0,00	0,00												
<b>Розділ VII Інше</b>																				
Інше																				
<b>Розділ VIII. Модернізації та закупівля колісної техніки</b>																				
АВТО	8.3.1	Спеціалізована Техніка	Капремонт																	
			Придбання			1	1	632,08	701,44											
	8.3.2	Лінійна й	Придбання автомобіля спеціального призначення FORD Ranger 2.2 TDCi 160к.с.(118 кВт), 385 Нм (або аналог Nissan x-trail)	шт	1	1	632,08	701,44	632,08	701,44	4 квартал									за рахунок капітальних вкладень
			Капремонт			0	0	0	0											
			Придбання			1	1	632,08	701,44											
Усього :					1	1	632,08	701,44												
амортизаційні відрахування:							0,00	0,00												
за рахунок капітальних вкладень							632,08	701,44												
<b>Розділ IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>																				
ВІВ	Оперативний облік	Секціонування																		
		Дублюючий облік			0	0	0,00	0,00												
	Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																		
		Встановлення обліку ГРП, ШРП																		
		Будівництво																		
Індивідуальний облік населення			0	0	0,00	0,00														
9.9.1	Заміна індивідуальних лічильників	Заміна лічильників газу населенню	шт	1779	300	3343,70	218,25	1,87954	0,73	4 квартал									за рахунок капітальних вкладень	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників																			
	Будинковий облік населення																			
	Зіркове обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																			
	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																			
Усього :					1779	300	3343,70	218,25												
амортизаційні відрахування:							0,00	0,00												
за рахунок капітальних вкладень							0,00	0,00												
інші джерела, передбачені тарифом							3343,70	218,25												
<b>Розділ X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання</b>																				
Прилади	10.1.1.	Прилади, системи	Придбання			4	0	125,47	0											
			Витокошукачі-газосигналізатори ДОЗОР-С-Пп	шт	1	0	10,28	10,28	4 квартал											
	10.1.2.	Прилади, системи	Придбання			2	0	21,69	10,85	4 квартал										за рахунок капітальних вкладень
	10.1.2.	Прилади, системи	Придбання			1	0	93,50	93,50	4 квартал										за рахунок капітальних вкладень
			Витокошукачі ДОЗОР-С-М-40	шт	1	0	93,50	93,50	4 квартал											
		Диспетчеризація																		
		Заміна																		
		Капремонт																		
Усього :					4	0	125,47	0,00												
амортизаційні відрахування:							0,00	0,00												
за рахунок капітальних вкладень							125,47	0,00												
інші джерела, передбачені							0,00	0,00												

Розділ XI: Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
Обладнання	Закупівля				0	0	0,00	0						
	Підтримка				0,00	0,00	0,00	0,00						
	Модернізація				0,00	0,00	0,00	0,00						
Програмне забезпечення	Закупівля													
	Підтримка													
ІТ послуги	Оновлення													
	Телеком													
	Спеціалізована інше													
Усього:					0	0	0,00	0,00						
в тому числі:							0,00	0,00						
за рахунок коштів підприємства							0,00	0,00						
з інших джерел, не вказаних окремо							0,00	0,00						
Розділ XII: Інше														
інше					2	2	737,55	541,03						
інше	12.1.2.	Механізм, обладнання	Придбання	Реконструкція виробничого приміщення під адміністративні потреби на ПрАТ "Уманьгаз" по вул. Дерезівська, 19 м. Умань	шт	1	1	496,44	337,22	496,44	337,22	4 квартал	за рахунок капітало вкладень	профінансовано
інше	12.1.5.	Механізм, обладнання	Придбання	Реконструкція виробничого приміщення під адміністративні потреби на ПрАТ "Уманьгаз" (покрітла) по вул. Дерезівська, 19 м. Умань	шт	1	1	241,11	203,81	241,11	203,81	4 квартал	за рахунок капітало вкладень	
Усього:					2	2	737,55	541,03						
в тому числі:							0,00	0,00						
за рахунок коштів підприємства							737,55	541,03						
з інших джерел, не вказаних окремо							0,00	0,00						
УСЬОГО, у тому числі:							7829,00	3803,18						
в тому числі:							2990,20	2342,46						
за рахунок коштів підприємства							3495,10	1242,47						
з інших джерел, не вказаних окремо							3343,70	218,25						

ПРИВАТНЕ  
 ТОВАРИСТВО  
 "УМАНЬГАЗ"  
 Голова правління  
 03361419  
 ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР  
 УКРАЇНА

Кириличенко В.В.  
 (підпис) (ПІБ)  
 Руденко Н.П.  
 (підпис) (ПІБ)  
 Ткаченко В.В.  
 (підпис) (ПІБ)

Дієч